



<b>Obra</b>	OBRA 513: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONSELHEIRO BUARQUE DE MACEDO				
<b>Endereço</b>	Rua Marques de abrantas 19, flamengo				
<b>N° do contrato</b>		<b>Responsável</b>	Síndico Luciano	<b>Contratante</b>	CONDOMINIO
<b>Data início</b>	25/11/2024	<b>Previsão de término</b>	11/12/2024	<b>Status</b>	Em andamento
<b>Prazo Prazo contratual</b>	17 dias	<b>Prazo Prazo decorrido</b>	2 dias	<b>Prazo Prazo a vencer</b>	15 dias

9 Total	5 Não iniciada	1 Em andamento	3 Concluída	36.89% Realizado
------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------------

<b>1</b>	<b>ATIVIDADES PRELIMINARES Tempo estimado 3 dias</b>	<b>83.00%</b>
1	Fechamento do portão com madeirite	100%
2	Quebrar o piso para aderência	100%
3	Preenchimento com entulho	32%
4	Colocação de bloco para concretagem	100%
<b>2</b>	<b>CONCRETAGEM tempo estimado 2 dias</b>	<b>0.00%</b>
1	Entrega de materiais 10 sacos de Cimento 60 sacos de areia 20kg 50 sacos de brita 20kg 4 malha de ferro pop	0%
<b>3</b>	<b>DESMONTAGEM E LIMPEZA tempo estimado 1 dia</b>	<b>0.00%</b>
1	Retirada dos madeirites	0%
2	Retirada de entulho	0%
3	Lavagem e entrega da obra	0%
<b>4</b>	<b>SECAGEM DO CONCRETO</b>	<b>0.00%</b>
1	tem po de cura para secagem do concreto	0%